

Protokół nr 10/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM,
które odbyło się w dn. 20 sierpnia 2019 r.
w Urzędzie Miejskim w Koronowie

Posiedzenie komisji otworzyła o godz. 9 jej przewodnicząca, radna Ewa Szymańska w obecności dwojga członków komisji (Olech Raddatz, Katarzyna Karwat), co stanowiło kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Obecni byli również burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji Ewa Chytła. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie kworum.
2. Informacja Burmistrza Koronowa na temat inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim”.
3. Kontrola postępowania wyłonienia wykonawcy projektu na budowę krytej pływalni w Koronowie.
4. Sprawy bieżące komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia komisji.

W związku z nieobecnością sekretarza komisji, radnej Elżbiety Mojzesowicz, przewodnicząca poprosiła o protokołowanie obrad radną Katarzynę Karwat.

Przewodnicząca komisji zwróciła się do burmistrza Koronowa z wnioskiem o przygotowanie informacji o zaświadczeniach, dotyczących uprawnień do jazdy samochodami – czy posiadają je burmistrz i jego zastępcy, sekretarz gminy oraz skarbnik, czy korzystali z delegacji (i w związku z tym powinni takie zaświadczenia posiadać) za okres od listopada 2018 do końca lipca 2019. Burmistrz Patryk Mikołajewski poprosił o złożenie stosownego wniosku na piśmie, zadeklarował również, że odpowiedź zostanie przygotowana całościowo, uwzględniając także poprzednią kadencję władz.

Ad. 2

Informacje na temat inwestycji „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wierzchucinie Królewskim”

Na komisję przybyli Piotr Kazimierski, zastępca burmistrza Koronowa i Jolanta Dombrowska-Chmielek, kierownik Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego UM i Elżbieta Szalska, inspektor do spraw zamówień publicznych

P. Kazimierski: - Na chwilę obecną, koszt rozbudowy szkoły w Wierzchucinie, szacowany na 5 milionów złotych, wzrośnie do około 7 milionów. Na dobrą sprawę zamiast tak kosztownej inwestycji, mógłby jednak wystarczyć kompleksowy remont istniejących aktualnie budynków, co pozwoliłoby zamknąć się w znacznie niższej kwocie. W tej sprawie będą jeszcze prowadzone rozmowy z projektantem. Pod uwagę należy wziąć zwłaszcza fakt, że w najbliższym czasie nie przybędzie w Wierzchucinie tyle dzieci, żeby wypełnić dwa budynki. Miałoby to może sens, gdyby jeszcze istniały gimnazja, ale teraz, po reformie systemu edukacji, dwa oddzielne budynki nie są konieczne. Dodatkowy obiekt nie byłby wykorzystywany w pełni, a tylko generowałby dodatkowe koszty utrzymania.

Ad. 3

Kontrola postępowania wyłonienia wykonawcy projektu na budowę krytej pływalni w Koronowie.

J. Dombrowska-Chmielek: - Postępowanie zakończyło się sporządzeniem dokumentacji o uzyskaniem pozwolenia na budowę krytej pływalni w Koronowie.

O. Raddatz: - Czy miały być sale do rehabilitacji?

E. Szalska: - W pierwszej wersji zapytania ofertowego nie było sal rehabilitacyjnych ani kręgielni. W 2017 roku wpłynęła jedna oferta na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 89 tys. 970 zł. Umowę podpisano 14 grudnia 2017. 5 stycznia 2018 przedstawiono koncepcję programu funkcjonowania obiektu.

J. Dombrowska-Chmielek: Można by rozważyć wykorzystanie kondygnacji na rozszerzenie funkcji obiektu na przykład o sauny, jacuzzi, kręgielnię, gabinety rehabilitacji, strefę socjalną, poczekalnię i basen dla dzieci. Podczas kolejnych spotkań poczyniono ustalenia, dotyczące warunków współpracy z biurem projektowym. Ostatecznie uwzględniono rozszerzenie funkcji budynku. Kwota za dokumentację wzrosła do 149 tys 136 zł brutto. Termin realizacji przedłużono do 30 września 2018. Dokumentacja jest gotowa. Podpisano też aneks, w którym dopuszczono dwie płatności. Pozwolenie na budowę zostało wydane 27 marca 2019. Koszt całej inwestycji brutto obliczono na 15 milionów 531 tysięcy 365 złotych, uwzględniając 3 mln dofinansowania.

P. Kazimierski: - Projekt zakłada budowę basenu o czterech torach. Nie jest to rentowne, biorąc pod uwagę choćby liczebność dzieci w klasach, średnio po 30 osób. Na utrzymanie obiektu szacunkowo potrzeba ok. 1,5 mln zł, co przy dochodach własnych gminy rzędu 4,5 mln stawia zasadność tej inwestycji pod znakiem zapytania.

Przewodnicząca komisji złożyła wniosek o sporządzenie listy projektów z ostatnich pięciu lat, które nie zostały zrealizowane. Zostanie ona przedstawiona podczas wspólnego posiedzenia komisji RM.

Ad. 4

Sprawy bieżące

- zasygnalizowana wcześniej kwestia delegacji zarządu i uprawnień do prowadzenia samochodu osobowego

- reorganizacje wydziałów w Urzędzie Miejskim

P. Mikołajewski: Biuro Rady Miejskiej wchodzi w skład Wydziału Organizacyjnego, tak było, więc tak może i powinno funkcjonować w dalszym ciągu. Będzie natomiast kierownik Biura RM.

- członkom komisji przedstawiono raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska (w załączniku).

Ad. 5

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodnicząca Ewa Szymańska zakończyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokół sporządziła
radna Katarzyna Karwat

Przewodnicząca Komisji
/-/ **Ewa Szymańska**