

P r o t o k ó ł  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
odbytego dnia 12 kwietnia 2006 r.

Obecni na posiedzeniu: 1. Wszyscy członkowie komisji.  
2. Burmistrz Koronowa-Z. Michałak  
3. V-ce Burmistrz –A. Kołodziejczyk

Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.  
2. Omówienie wybranych inwestycji 2005 roku.  
3. Przeanalizowanie Planu Inwestycji przyjętych do realizacji w roku 2006 roku.  
4. Sprawy bieżące.  
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji Alfons Malinowski witając zebranych i stwierdzając quorum.

Ad.2. Z przedstawionego Wykazu zadań inwestycyjnych na rok 2005 stanowiących załącznik do niniejszego protokołu Komisja wybrała trzy inwestycje celem szczegółowego omówienia i kontroli w zakresie merytorycznym i finansowym. Są to inwestycje:

1. Adaptacja pomieszczeń budynku szkolnego na mieszkania socjalne w miejscowości Huta /Dz.700 Rozd.70095 par.6050 poz.15 wykazu.

2. Odwodnienie ulic: Dworcowa, Kwiatowa, Ogrodowa w Koronowie /Dz.600 Rozd.60017 par.6050 poz.10 wykazu.

3. Adaptacja części budynku internatu na budynek użyteczności publicznej przy ul: Kotomierskiej w Koronowie /Dz.921 Rozd.92109 par.6050 poz.34 wykazu.

Ad.2.1. Komisja dokonała weryfikacji dokumentacji w.w inwestycji i stwierdza, że zarówno dokumenty przetargowe jak i wykonawcze są kompletne i nie budzą zastrzeżeń. Wykonawca wykonał to zadanie zgodnie z dokumentacją techniczną. Radny Szewczyk stwierdził dodatkowe wydatkowanie kwoty 4509 złotych za roboty nieprzewidziane w projekcie wykonawczym, na co sporządzono protokół dodatkowy przyjęty aneksem do Umowy zawartej z wykonawcą, którym była firma KORPOL.

Ad.2.2 W Wyniku przetargu wybrano firmę WIMAR jako wykonawcę w.w zadania. Umowa została zawarta na kwotę 105.100 zł. Inwetycję wykonano zgodnie z przekazaną dokumentacją. Radny Kłownowski zapytał dlaczego ZGKiM wykonał część prac przy tej inwestycji. Burmistrz Michalak, że nie przewidziano w projekcie, że kanał odprowadzający deszczówkę poprzez działki prywatne jest zapchany, dlatego zlecono ZGKiM za kwotę 12.000 zł. oczyszczenie powyższego kanału aby był drożny i mógł odnierać wody opadowe z ulic Dworcowej, Kwiatowej i Ogrodowej.

Ad.2.3 Dokumentacja techniczna opracowana jest na cały budynek na wartość 1.475.tys.zł. Lecz adaptacja odbywa się etapami /parter i piętro/ na wartość 462.238 zł. W roku 2005 wykorzystano kwotę 260.000, którą zrealizowała firma LEMUR Bydgoszcz jako firma oferująca najbardziej korzystne cenowo wykonawstwo. Umowa /umowa opiewa na kwotę 434.085 zł./ Radny Malinowski stwierdził w czasie weryfikacji dodatkowe faktury za roboty:

- roboty elektryczne	2318,46 zł
- roboty wod.kan.	27158,70zł.
- roboty budowlane	18009,20zł.
-roboty posadzkarskie	2344,64zł.
-roboty budowlane	6179,02zł.

Wyjaśnień udzielił Burmistrz stwierdzając, że robot tych nie przewidywało opracowanie dokumentacji, a które okazały się w trakcie modernizacji do Wykonania. Dlatego dodatkowo zlecono ich wykonanie.

Ad.3 Plan realizacji inwestycji na rok 2006 przedstawił V-ce Burmistrz A. Kołodziejczyk analizując poszczególne pozycje Wykazu stanowiącego załącznik nr.4 do Uchwały nr.XLI z dnia 29.03.2006 r.

Na tym protokół zakończono.

1.....*Michalak*.....2.....*Kłownowski*.....3.....*Dowalec*  
4.....*Malinowski*.....5.....*Michalak*.....